

Checkliste - Montage Messung

Für den Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragten!

Die Prüfung und Montage der Messeinrichtungen liegt in der Verantwortung des Messstellenbetreibers.

Diese Checkliste ist nicht für die Inbetriebnahme der Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen zu verwenden.

Erstellt von

Auftragsnummer

Zählernummer

PLZ und Ort

Straße und Hs.Nr.:

Datum und Unterschrift

Vor der Montage:

Besichtigen:	gemäß	Ja	Nein
Berührungsschutz am Zählerplatz je nach Schutzart eingehalten	DIN / VDE		
Zählerplatz entsprechend der TAB	TAB 7		
Zuordnung zur jeweiligen Kundenanlage ist eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet	VDE-AR-N 4100 (7.2)		
Nennstrom Messeinrichtung entsprechend Vorsicherung DIN VDE			
Verdrahtung nach TAB (keine NGA)	TAB 7.4		

Nach der Montage:

Besichtigen:	gemäß	Ja	Nein
Messeinrichtung lotrecht montiert	VDE-AR-N 4100 (7.4)		
interne Verdrahtung richtig aufgelegt und Zähler befestigt			
Spannungsbrücken sind geschlossen (Ferraris)			
Messeinrichtung plombiert und unbeschädigt	TAB 4.2.6		

Erproben:	gemäß	Ja	Nein
Lastanlauf der Messeinrichtung			
vorhandene Schalt- und Steuereinheiten funktionsbereit	TAB 9		

Messen:	gemäß	Ja	Nein
Rechtsdrehfeld an der Messeinrichtung vorhanden	VDE-AR-N 4100 (6.1)		

Checkliste - Montage Messung

Bemerkungen:
