

## Checkliste: Mindestanforderungen für die Prüfung bei der Montage der Messeinrichtungen

(Für den Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragten)

Die Prüfung und Montage der Messeinrichtungen liegt in der Verantwortung des Messstellenbetreibers. Diese Checkliste ist nicht für die Inbetriebnahme der Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen zu verwenden.

\_\_\_\_\_ Ort

\_\_\_\_\_ Straße

\_\_\_\_\_ Hausnummer

\_\_\_\_\_ Zählernummer

Allgemein	gem.	Ja	Nein
Berührsicherheit je nach Schutzart eingehalten	DIN VDE		
Ungezählter Anlagenteil ist plombiert	TAB (4.3)		
Kennzeichnung der Zählerfelder und Zuordnung zur jeweiligen Kundenanlage ist eindeutig erkennbar	VDE-AR-N 4100 (7.2)		

Messeinrichtung	gem.	Ja	Nein
Messeinrichtung im Zählerschrank lotrecht montiert	VDE-AR-N 4100 (7.4)		
Schrauben der Verdrahtungsklemmen (3-Punkt-Befestigung) fest angezogen			
Lastanlauf der Messeinrichtung geprüft			
Rechtes Drehfeld an der Messeinrichtung vorhanden	VDE-AR-N 4100 (6.1)		
Vorhandene Schalt- und Steuereinrichtungen funktionsbereit	TAB (8)		
Klemmendeckel (3-Punkt-Befestigung) korrekt montiert und plombiert	TAB (4)		
Eichmarke und Eichplomben unbeschädigt	VDE-AR-N 4100 (4.3)		

Bemerkung:

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ Name

\_\_\_\_\_ Unterschrift